

CONSORZIO DI II GRADO DELLE VALLI DI LANZO
PER CONTO DEL CONSORZIO RIVA SINISTRA STURA

Elaborato n. 7

COSTRUZIONE DELLA NUOVA DERIVAZIONE DAL TORRENTE STURA DI LANZO DEL

CANALE DI CIRIÈ

IN COMUNE DI VILLANOVA CANAVESE E

RISTRUTTURAZIONE DEL

NODO IDRAULICO DI SAN VITO DI NOLE

IN COMUNE DI NOLE

SECONDO LOTTO

REV	DATA	DESCRIZIONE	PROGETTO N. UP81
00	31/10/2008	PROGETTO DEFINITIVO	
00	24/09/2010	PROGETTO ESECUTIVO - PRIMO LOTTO - 1° STRALCIO	
00	15/06/2011	PROGETTO ESECUTIVO - PRIMO LOTTO - 2° STRALCIO	
00	18/06/2014	PROGETTO DEFINITIVO - SECONDO LOTTO	
01	06/07/2016	PROGETTO DEFINITIVO - SECONDO LOTTO	
02	26/08/2016	PROGETTO DEFINITIVO - SECONDO LOTTO	
00	31/08/2016	PROGETTO ESECUTIVO - SECONDO LOTTO	

cronoprogramma dei lavori

C.E. UP0081E004CRO007CRO00

REV	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	NOTE
00	31/08/2016	MORO	MORO	WERLICH	-



PROGETTO REDATTO DA:

est sesia
consorzio di irrigazione e bonifica

IL PROGETTISTA
(dott. ing. Giancarlo Moro)

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Risorse umane	Uomini giorno	02 gen 17	09 gen 17	16 gen 17	23 gen 17	30 gen 17	06 feb 17	13 feb 17	20 feb 17	27 feb 17	06 mar 17	13 mar 17	20 mar 17	27 mar 17	03 apr 17	10 apr 17	17 apr 17	24 apr 17	01 mag 17	08 mag 17	15 mag 17
1	COSTRUZIONE DELLA NUOVA DERIVAZIONE DAL TORRENTE STURA DI LANZO DEL CANALE DI CIRIÈ IN COMUNE DI VILLANOVA CANAVESE - 2° LOTTO	66 g	lun 16/01/17	lun 17/04/17		700																				
2	Allestimento cantiere, realizzazione recinzione e degli accessi di cantiere, allestimento dei servizi igienico-assistenziali del cantiere, allestimento di depositi e zone di stoccaggio	3 g	lun 16/01/17	mer 18/01/17	6	18																				
3	Movimenti terra: scavo di sbancamento per insediamento canale derivatore e vasca - derivazione	5 g	gio 19/01/17	mer 25/01/17	5	25																				
4	Movimenti terra: scavo di sbancamento per insediamento opere in c.a. entro l'alveo della Stura - derivazione	5 g	mar 21/02/17	lun 27/02/17	5	25																				
5	Opere in cemento armato - derivazione	39 g	gio 26/01/17	mar 21/03/17	8	312																				
6	Armatura, cassetatura e getto delle opere di fondazione del canale derivatore e vasca	8 g	gio 26/01/17	lun 06/02/17																						
7	Armatura, cassetatura e getto delle opere di elevazione del canale derivatore e vasca	8 g	gio 09/02/17	lun 20/02/17																						
8	Armatura, cassetatura e getto delle opere di fondazione in c.a. entro l'alveo della Stura	8 g	mar 28/02/17	gio 09/03/17																						
9	Armatura, cassetatura e getto delle opere di elevazione in c.a. entro l'alveo della Stura	8 g	ven 10/03/17	mar 21/03/17																						
10	Opere in pietrame - derivazione	10 g	mer 22/03/17	mar 04/04/17																						
11	Opere in ferro: fornitura e posa parapetti - derivazione	2 g	mer 05/04/17	gio 06/04/17																						
12	Movimenti terra: rinterri e formazione rilevati- derivazione	5 g	ven 07/04/17	gio 13/04/17																						
13	Opere in c.a. e muratura - derivazione	13 g	lun 20/03/17	mer 05/04/17	8	104																				
14	Scavi di sbancamento - edificio ricovero	2 g	lun 20/03/17	mar 21/03/17																						
15	Opere in c.a. - edificio ricovero	2 g	mer 22/03/17	gio 23/03/17																						
16	Opere in muratura - edificio ricovero	4 g	ven 24/03/17	mer 29/03/17																						
17	Realizzazione copertura (solai inclinati e tetto di copertura con tegole curve compresi pluviali) - edificio ricovero	3 g	gio 30/03/17	lun 03/04/17																						
18	Fornitura serramenti e porta in acciaio - edificio ricovero	2 g	mar 04/04/17	mer 05/04/17																						
19	Opere elettromeccaniche	20 g	lun 13/03/17	ven 07/04/17																						
20	Fornitura e posa paratoie piane a strisciamento motorizzate con sensore per automatismi	10 g	lun 13/03/17	ven 07/04/17	6	60																				
21	Movimenti terra: scavo di sbancamento per insediamento scogliere e opere in c.a. - raccordo con il canale di Ciriè	5 g	mar 21/02/17	lun 27/02/17																						
22	Opere in cemento armato gettato in opera - raccordo con il canale di Ciriè	7 g	mar 28/02/17	mer 08/03/17	8	56																				
23	Armatura, cassetatura e getto delle opere di fondazione	2 g	mar 28/02/17	mer 01/03/17																						
24	Armatura, cassetatura e getto delle opere di elevazione	3 g	lun 06/03/17	mer 08/03/17																						
25	Fornitura e posa di elementi prefabbricati - raccordo con il canale di Ciriè	2 g	gio 02/03/17	ven 03/03/17																						
26	Posa elementi prefabbricati	2 g	gio 02/03/17	ven 03/03/17																						
27	Opere in pietrame - raccordo con il canale di Ciriè e scogliere lungo la sponda sx del torrente	14 g	gio 09/03/17	ven 07/04/17	5	70																				
28	Movimenti terra: rinterri - raccordo con il canale di Ciriè	4 g	lun 10/04/17	gio 13/04/17	5	20																				
29	Smobilizzo del cantiere	2 g	ven 14/04/17	lun 17/04/17	5	10																				

